

PROTOKOL Z JEDNÁNÍ HODNOTITELSKÉ KOMISE k navýšení fakturované částky za provedení stavby z důvodu víceprací, které nebylo možno předvídat

v rámci veřejné zakázky zadané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“)

Název veřejné zakázky:	Stavební úpravy hodinového domku 4
Druh zadávacího řízení:	VZMR – JŘBU
Předmět veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	mimo režim zákona č. 134/2016 Sb
Zadavatel:	Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.
Sídlo zadavatele:	Ústecká 98, 250 66 Zdiby
IČO:	00025615
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	Ing. Jiří Drozda
Kontaktní osoba:	Ing. Karel Veselý
Telefon:	226 802 344
Email:	karel.vesely@vugtk.cz

Protokol byl sepsaný dne: 26.11..2019 v 11:00 hodin, v rámci jednání hodnotící komise k uvedené veřejné zakázce.

1. Složení komise

Na toto jednání komise se dostavili následující členové komise:

Ing. Karel Veselý
Ing. Jana Drtinová
doc. Ing. Jakub Kostelecký, Ph.D.

2. Neexistence střetu zájmů

Všechny přítomné osoby podepsaly v rámci jednání čestné prohlášení o tom, že nejsou ve střetu zájmu a byly poučeny o tom, že dojde-li ke střetu zájmů, jsou povinny toto bezodkladně oznámit zadavateli.

3. Náplň jednání

Náplní jednání bylo posouzení žádosti dodavatelské firmy „Srba stavební firma“ o navýšení fakturované částky o vícepráce.

3.1 Uchazeč zdůvodňuje žádost o navýšení fakturované částky za provedení stavby takto:

Jedna se o práce, které jsou nad ramec původního rozpočtu - částečně proto, protože je nezohlednil rozpočet projektanta, částečně proto, protože při realizaci se objevily dříve neznámé okolnosti, zejména

-kompletní vybourání a opětovně vyhotovení podlahy včetně dlažby, což projektant nezohlednil, ale je to nutné pro realizaci přípojek kanalizace a vodovodu -neznáme podzemní vedení a neznámý základ (zřejmě provizorních observacních domků z let 1958-1961), který bylo nutno rozebrat sbíječkou -příplatek za výkop v obtížně rozpojitelném materiálu (kamen) -uvedení pozemku do původního stavu - což znamená dovezení zeminy, ve které by rostla tráva, protože v kameni z výkopu by nerostla - položka vymalování byla projektantem nezohledněna, ale povede k akceptovatelnému finálnímu stavu díla.

3.2 Číselným vyjádřením navýšení částky je příloha „Oceněný výkaz výměr“ zpracovaná dodavatelem stavby, která uvádí reálné ceny jednotlivých položek a práce byly podle záznamů z kontrolních dnů skutečně provedeny.




3.3 Tento protokol je zároveň dodatkem ke Smlouvě o dílo č. 20/2019 podle čl. X Závěrečná ustanovení této smlouvy.

4. Posouzení žádosti dodavatelské firmy

Hodnotitelská komise doporučuje žádosti vyhovět a akceptovat navýšení celkové fakturované částky za provedení stavby o 39 388,- Kč vč. DPH

5. Odchylné názory jednotlivých členů HK

Nejsou odchylné názory jednotlivých členů komise.

Poř. číslo	Jméno/příjmení/tituly	Datum podpisu zprávy	Podpis
1.	Ing. Karel Veselý	26.11.2019	
2.	Ing. Jana Drtinová	26.11.2019	
3.	doc. Ing. Jakub Kostecký, Ph.D.	26.11.2019	

Oceněný výkaz výměr				
pol.	Stavba:	Hodinový domek Ondřejov - Pecný vícepráce 20. 11. 2019		
	Investor:	VUGTK v.v.i. Ústecká 98 25066 Zdiby		
	Dodavatel	Srba Stavby - 603 543 629		
	Obest. prostor obj.(m3):			
	Užitková plocha(m3):			
	Zastavěná plocha(m3):			
		Měrná jednotka	Počet měř.jednotek	Jednotková
				Cena v Kč Celkem
1	Kamenitý výkop odbour. starého základu ve výkopu			5 500,00 Kč
2	Dovezení zeminy úprava terénu			4 500,00 Kč
3	Vybourání stávající podlahy			4 000,00 Kč
4	D+M betonové mazanice podlahy			6 000,00 Kč
5	D+M hydroizolace podlahy			2 500,00 Kč
6	D+M vrchního betonu podlahy			6 800,00 Kč
7	Zhotovení - vymalování			2 000,00 Kč
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
	Mezisoučet			31 300,00 Kč
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
	Součet z procent			
	Součet všeho bez vedlejších nákladů			
37				
	zařízení staveniště	%	3	
	kompletační činnost	%	3	
	*mimostaveništní doprava	%	4	1 252,00 Kč
	CELKEM bez DPH			32 552,00 Kč
	DPH	%	21	6 835,00 Kč
	CELKEM s DPH			39 388,00 Kč